

吉华街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”示范项目财务决算表



单位：元

项目名称		吉华农衣路畅行交通设施采购安装							
项目承办方（盖公章）		吉华街道交安委办						项目实际 实施周期	2024年11月11日至 2024年12月2日
序号	费用明细	预算费用			实际支出费用			差额	差异原因
		单价	数量	预算金额	单价	数量	实际金额		
1	隔离港式护栏	356元/米	200米	71200元	356元/米	200米	71200元	¥0.00	/
2	附着式限速牌	570元/块	2块	1140元	570元/块	2块	1140元	¥0.00	/
3	镀锌钢管防撞柱	270元/根	16根	4320元	270元/根	16根	4320元	¥0.00	/
4	不倒翁交通防撞柱	70元/根	25根	1750元	70元/根	25根	1750元	¥0.00	/
5	斑马线及大车停止线	100元/平方米	56平方米	5600元	100元/平方米	56平方米	5600元	¥0.00	实际86平方米；只按56平方米计价
6	附着式爆闪灯	795元/个	6个	4770元	795元/个	6个	4770元	¥0.00	/
合计金额				88780.00元			88780.00元	¥0.00	