

李朗路（平南铁路-富安东路）市政工程（上跨平南铁路段
k0+000-k0+780）水土保持设施自查验收鉴定书

李朗路（平南铁路-富安东路）市政工程（上跨平南铁路段
k0+000-k0+780）水土保持设施

自查验收鉴定书

项 目 名 称：李朗路（平南铁路-富安东路）市政工程
（上跨平南铁路段 k0+000-k0+780）

建 设 单 位：深圳市龙岗区建筑工务署

建 设 地 点：深圳市龙岗区南湾街道



一、李朗路（平南铁路-富安东路）市政工程（上跨平南铁路段
k0+000-k0+780）水土保持设施自查验收基本情况表

项目名称	李朗路（平南铁路-富安东路） 市政工程（上跨平南铁路段 k0+000-k0+780）	行业类别	市政工程
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署	项目性质	政府投资
水土保持方案批复机 关、文号及时间	深龙水务水保备案【2019】19号		
工程建设起止时间	2020年8月-2022年6月		
水土保持方案编制单位	深圳广铁土木工程有限公司		
主体工程设计单位	中国华西工程设计建设有限公司		
水土保持施工单位	深圳广铁土木工程有限公司		
水土保持监理单位	中国华西工程设计建设有限公司		
水土保持监测单位			
技术评估单位			
水土保持设施运营管理单位			

二、验收意见

验收意见主要内容:

1、引言简述:

2022年8月10日深圳市龙岗区建筑工务署2楼会议室召开了李朗路（平南铁路-富安东路）市政工程（上跨平南铁路段 k0+000-k0+780）水土保持设施验收会议，参加会议的有：建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等相关管理的各部门代表，会议成立了验收小组。

2、工程概况:

李朗路位于深圳市龙岗区中部物流组团内，线路穿越南湾和平湖两个街道，是疏解京广铁路以西组团内重要次干道，货车交通量较多。本工程李朗路（平南铁路-富安东路）市政工程（上跨平南铁路段 k0+000-k0+780）呈南北走向，南起田心路，北至平南铁路北侧，道路全长为 780m 城市次干路，双向四车道（部分拓宽至双向六车道），设计速度为 40km/h，红线宽度为 30m。主要施工内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市工程、管线下穿铁路工程、水土保持工程等。道路用地红线面积 28495.73 平方米。

3、防治责任范围:

本项目防治责任范围面积为 78804.86 m²。

4、水土保持设施建设情况

在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施（拦挡、排水等），水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

三、验收组成员名单

[illegible]