

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240470269900007	项目名称:	横岗街道四联社区消防给水管网建设工程	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	600000.00	600000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	600000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成项目尾款支付				已完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	消防PE管、消防栓、检查井	消防PE管DN400~DN100约14.46km, 消防栓95套、砖砌检查井55座	100%	15	15		
		质量指标	工程质量	确保工程质量合格。	100%	15	15		
		时效指标	完成时限	按合同工期约定完成建设任务	100%	10	10		
		成本指标	投资控制	竣工决算造价不超过概算批复总投资1245万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	提升改造	对四联社区范围内的消防管网和消防栓进行全面改造和建设	100%	30	30		
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	满意度达到100%	100%	10	10		
		其他满意度指标			无	0	0		
	总分						100	100	—